



Prefeitura Municipal de Piên

Rua Amazonas n° 373 - Centro - Piên - Paraná - CEP 83.860-000

www.pien.pr.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (QUICÉ), PIÊN/PR

Elaboração: Simon Schneider, Engenheiro Civil, CREA PR VISTO 70380

ITEM	DESCRIÇÃO ETAPA	Medição 01		Medição 02		Medição 03		Medição 04		FINAL	
		FÍSICO (%)	FINANC (R\$)	FÍSICO (%)	FINANC (R\$)	FÍSICO (%)	FINANC (R\$)	FÍSICO (%)	FINANC (R\$)	FÍSICO (%)	FINANC (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	2.564,65		-		-		-	100%	2.564,65
2	DEMOLIÇÕES	50%	382,68		-	50%	382,68		-	100%	765,35
3	FUNDAÇÕES	100%	19.241,49		-		-		-	100%	19.241,49
4	ESTRUTURA E VEDAÇÃO	100%	17.587,35		-		-		-	100%	17.587,35
5	COBERTURA		-	100%	17.424,13		-		-	100%	17.424,13
6	REVESTIMENTO		-	50%	18.932,51	40%	15.146,01	10%	3.786,50	100%	37.865,02
7	ESQUADRIAS		-		-	20%	2.093,23	80%	8.372,93	100%	10.466,16
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	50%	4.436,40	30%	2.661,84	20%	1.774,56	100%	8.872,79
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		-	50%	4.891,41	30%	2.934,85	20%	1.956,56	100%	9.782,82
10	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS		-	20%	193,40	80%	773,58		-	100%	966,98
11	PORTÕES E FECHAMENTOS		-		-	70%	5.281,14	30%	2.263,35	100%	7.544,49
12	CENTRAL GLP (2 BOTIJÕES 13KG)		-		-	80%	1.051,44	20%	262,86	100%	1.314,30
13	PINTURA		-		-	100%	8.378,44		-	100%	8.378,44
TOTAL POR MEDIÇÃO		28%	39.776,17	32%	45.877,85	27%	38.703,21	13%	18.416,75	100%	142.773,97
TOTAL ACUMULADO POR MEDIÇÃO		28%	39.776,17	60%	85.654,02	87%	124.357,23	100%	142.773,98		

Piên, 17 de Novembro de 2017.

Simon Schneider
Prefeitura Municipal de Piên-PR
Engenheiro Civil
CREA PR VISTO 70380

