

ANEXO VIII - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, TRIGOLÂNDIA, PIÊN-PR

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos - ME

BDI: 22% - já incorporado aos preços unitários (ver composição do BDI)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,29%(HORA)

Data Base: 02/2018

Fonte de referência: Planilhas SINAPI/PR - SEM DESONERAÇÃO, ORSE - Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe, orçamentos, valores de mercado obtidos através das licitações.

Elaboração: Simon Schneider, Engenheiro Civil, CREA PR VISTO 70380

ITEM	DESCRIÇÃO ETAPA	Medição 01		Medição 02		Medição 03		Medição 04		Medição 05		Medição 06		Medição 07		FINAL	
		FÍSICO (%)	FINANC (R\$)	FÍSICO (%)	FINANC (R\$)	FÍSICO (%)	FINANC (R\$)	FÍSICO (%)	FINANC (R\$)	FÍSICO (%)	FINANC (R\$)	FÍSICO (%)	FINANC (R\$)	FÍSICO (%)	FINANC (R\$)	FÍSICO (%)	FINANC (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	10.300,51		-		-		-		-		-		-	100%	10.300,51
2	FUNDAÇÃO - MURO DE ARRIMO & PILARES EM CONCF	100%	28.934,01		-		-		-		-		-		-	100%	28.934,01
3	MURO DE ARRIMO		-	100%	28.075,44		-		-		-		-		-	100%	28.075,44
4	PILARES EM CONCRETO ARMADO PARA COBERTURA		-	100%	17.922,83		-		-		-		-		-	100%	17.922,83
5	COBERTURA		-		-	60%	86.899,45	40%	57.932,97		-		-		-	100%	144.832,42
6	ÁGUAS PLUVIAIS & DRENAGEM		-		-		-		-	100%	27.621,64		-		-	100%	27.621,64
7	QUADRA DE ESPORTES		-		-		-		-	60%	55.827,37	40%	37.218,25		-	100%	93.045,62
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA		-		-		-		-		-	100%	8.379,80		-	100%	8.379,80
9	SISTEMA SPDA (PÁRA-RAIOS) - QUADRA		-		-		-		-		-	100%	8.850,30		-	100%	8.850,30
10	RAMPA DE ACESSO		-		-	30%	8.948,92	30%	8.948,92		-		-	40%	11.931,89	100%	29.829,73
11	BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE		-		-		-		-	40%	11.942,88	40%	11.942,88	20%	5.971,44	100%	29.857,20
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		-		-		-		-	30%	8.468,77	70%	19.760,45	100%	28.229,22
13	SERVIÇOS DE PINTURA		-		-		-		-		-		-	100%	10.002,52	100%	10.002,52
	TOTAL POR MEDIÇÃO	8%	39.234,52	10%	45.998,27	21%	95.848,37	14%	66.881,89	20%	95.391,89	16%	74.860,00	10%	47.666,30	100%	465.881,24
	TOTAL ACUMULADO POR MEDIÇÃO	8%	39.234,52	18%	85.232,79	39%	181.081,16	53%	247.963,05	73%	343.354,94	89%	418.214,94	100%	465.881,24		

Piên, 20 de Abril de 2018

Simon Schneider
 Prefeitura Municipal de Piên-PR
 Engenheiro Civil
 CREA PR VISTO 70380
 ART: 20181471357