

1 - PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO - RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO - IMPLASNTAÇÃO + RECAPE)**PRAZOS E ÁREAS MÁXIMAS DE PAVIMENTAÇÃO PARA O CRONOGRMA**

Prazo do Cronograma (N)	Áreas Máximas	
	de	até
3 meses	-	2.000 m2
4 meses	2.000 m2	4.000 m2
5 meses	4.000 m2	8.000 m2
6 meses	8.000 m2	13.000 m2
7 meses	13.000 m2	18.000 m2
8 meses	18.000 m2	24.000 m2
9 meses	24.000 m2	30.000 m2

Obs.

2 RECAPE ASFÁLTICO**PRAZOS E ÁREAS MÁXIMAS DE RECAPE PARA O CRONOGRMA**

Prazo do Cronograma (N)	Áreas Máximas	
	de	até
3 meses	-	10.000 m2
4 meses	10.000 m2	15.000 m2
5 meses	15.000 m2	20.000 m2
6 meses	20.000 m2	30.000 m2
7 meses	30.000 m2	40.000 m2
8 meses	40.000 m2	50.000 m2
9 meses	50.000 m2	60.000 m2

Obs.

Para áreas maiores que 30.000 m² : Dividir em "Lotes"

Para áreas maiores que 60.000 m² : Dividir em "Lotes"

SFM
2018

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

PAVIMENTAÇÃO

Município:	PIEN	SAM	50	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra				Empréstimo		432.486,42	100,00%			
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	13/8/2018	Dias	70	Data	1/11/2018			Contrapartida do Proponente			0,00%			
Quantidade:		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											Valor Total		432.486,42	100,00%		
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)												TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
		4	1	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Data Início		1/11/18	2/12/18	2/1/19	2/2/19	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99				
	Data Fim		1/12/18	1/1/19	1/2/19	4/3/19	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		45	45	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.242,07	0,52		
2	TERRAPLENAGEM		40	40	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.437,81	3,57		
3	BASE / SUB-BASE		20	35	35	10	0	0	0	0	0	0	0	0	90.161,90	20,85		
4	REVESTIMENTO		0	35	35	30	0	0	0	0	0	0	0	0	124.805,86	28,86		
5	MEIO-FIO E SARJETA		10	35	35	20	0	0	0	0	0	0	0	0	23.997,69	5,55		
6	PAISAGISMO / URBANISMO		0	35	35	30	0	0	0	0	0	0	0	0	79.817,98	18,46		
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		0	15	60	25	0	0	0	0	0	0	0	0	11.837,78	2,74		
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0	30	40	30	0	0	0	0	0	0	0	0	20.910,45	4,83		
9	SERVIÇOS DIVERSOS		10	35	35	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
10	DRENAGEM		40	40	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.667,31	13,33		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		10	35	35	20	0	0	0	0	0	0	0	0	5.607,57	1,30		
TOTAIS														TOTAIS	432.486,42	100		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)																		
ITEM	PARCELAS														Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
				1	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$	1.008,93	1.008,93	224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	2.242,07	0,52%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
2T	TERRAPLENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	6.175,12	6.175,12	3.087,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	15.437,81	3,57%	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
3T	BASE / SUB-BASE	FINANCIAMENTO	R\$	18.032,38	31.556,67	31.556,67	9.016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	90.161,90	20,85%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
4T	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R\$	0,00	43.682,05	43.682,05	37.441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	124.805,86	28,86%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
5T	MEIO-FIO E SARJETA	FINANCIAMENTO	R\$	2.399,77	8.399,19	8.399,19	4.799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	23.997,69	5,55%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
6T	PAISAGISMO / URBANISMO	FINANCIAMENTO	R\$	0,00	27.936,29	27.936,29	23.945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	79.817,98	18,46%	
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	FINANCIAMENTO	R\$	0,00	1.775,67	7.102,67	2.959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	11.837,78	2,74%	
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	FINANCIAMENTO	R\$	0,00	6.273,14	8.364,18	6.273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	20.910,45	4,83%	
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	FINANCIAMENTO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
10T	DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	23.066,92	23.066,92	11.533,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	57.667,31	13,33%	
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R\$	560,76	1.962,65	1.962,65	1.121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	5.607,57	1,30%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
T	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R\$	51.243,89	151.836,63	143.848,93	85.556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		432.486,42	100,00%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	51.243,89	151.836,63	143.848,93	85.556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		432.486,42	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	11,85%	35,11%	33,26%	19,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		432.486,42	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	11,85%	46,96%	80,22%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		OK	OK	
Resp. Técnico:		Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:					data:	